



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016

Bod pořadu jednání:

Schválení Závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

Stručný obsah: Statutární město Liberec se Dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice (dále jen IPRM Rochlice) schválenou zastupitelstvem města 25. 6. 2009 a podepsanou oběma stranami (MMR a SML) 3. 7. 2009 zavázalo realizovat IPRM Rochlice za podpory Integrovaného operačního programu. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM musí být v souladu s platnou metodikou předložena poskytovateli dotace nejdéle do 1. 6. 2016.

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení projektů
telefon: 48 524 3189

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru Ing. Jiří Horák

Projednáno: Řídícím výborem IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice dne 6. 5. 2016, Ministerstvem pro místní rozvoj dne 27. 4. 2016 a Radou města dne 17. 5. 2016

Poznámka:

Předkládá:
p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v.r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

Závěrečnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice dle Přílohy č. 1

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení Závěrečné zprávy poskytovateli dotace.

T: nejdéle do 1. 6. 2016

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Statutární město Liberec se Dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice (dále jen IPRM Rochlice) schválenou zastupitelstvem města 25. 6. 2009 a podepsanou oběma stranami (MMR a SML) 3. 7. 2009 zavázalo realizovat IPRM Rochlice za podpory Integrovaného operačního programu. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM musí být v souladu s platnou metodikou předložena poskytovateli dotace nejdéle do 1. 6. 2016.

Hlavním cílem IPRM je zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU.

Základní údaje dle Dohody (CZK/EUR 27,-):

Celkové způsobilé výdaje: 374 056 tis. Kč (13 853 tis. EUR)
Alokace z ERDF na realizaci IPRM: 217 554 957,00 Kč (8 057 591 EUR)

Z toho poměr:

- a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství: maximálně 47,8 % (žadatel město)
- b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů: minimálně 52,2 % (žadatel vlastníci bytových domů)

Aktuální údaje (CZK/EUR 27,-):

Celkové způsobilé výdaje: 344 642 158,52 Kč (12 764 524,39 EUR)
Alokace z ERDF na realizaci IPRM: 198 770 971,00 Kč (7 361 887,81 EUR)

Skutečná výše:

- a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství: **46,40 % (žadatel město)**
- b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů: **53,60 % (žadatel vlastníci bytových domů)**

Realizace IPRM Rochlice probíhala od 3. 7. 2009 a byla ukončena 30. 11. 2015.

Alokace IPRM byla rozpuštěna mezi jednotlivé projekty na základě 10-ti výzev. Seznam projektů a jejich čerpání alokace IPRM je uveden v příloze Závěrečné zprávy o realizaci IPRM.

V rámci realizace IPRM bylo dosaženo následujících hodnot indikátorů:

Monitorovací indikátor	MJ	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	170 356	226 758,9	10 dokončených projektů
Počet regenerovaných bytů	počet	2 975	4 698	118 dokončených projektů
Úspora spotřeby energie	%	20	28,27	11 dokončených projektů

Řídící výbor IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice schválil elektronickou poštou (per rollam) podobu Závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec dne 6. 5. 2016. Povinnost vypracovat a předložit zprávu poskytovateli dotace vyplývá z platných podmínek Integrovaného operačního programu.

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM musí být předložena poskytovateli dotace nejdéle do 1. 6. 2016. Termín vyplývá z proplacení (finančního ukončení) posledních dílčích projektů, kterými byly v tomto případě projekty realizované odborem správy veřejného majetku (viz níže).

- 1) Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova
- 2) Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího
- 3) Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM (schváleno dne 5. 6. 2016), radou a zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v radě města.

Přílohy:

- 1) Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice vč. příloh
- 2) Zápis Řídícího výboru IPRM Liberec Rochlice - per rollam ze dne 6. 5. 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
Celková výše alokace dle Dohody v Kč:	217 554 957,- Kč
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009
Datum ukončení realizace IPRM:	30.11.2015
Datum předložení zprávy:	

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Tibor Batthyány, primátor
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Hana Vávrová – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 189
E-mail:	vavrova.hana@magistrat.liberec.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Realizace IPRM následovala po podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM ze dne 3. 7. 2009 mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a STATUTÁRNÍM MĚSTĚM LIBEREC. V rámci IPRM byly rozdělovány prostředky alokace na základě výsledků 10 kol výzev, přičemž 3 výzvy byly zaměřeny na projekty revitalizace veřejných prostranství a 7 výzev směřovalo na regeneraci bytových domů.

Revitalizace veřejných prostranství spočívala zejména v investicích do komunikací, chodníků, parkovacích a odstavných stání, dále do dětských hřišť a sportovišť včetně mobiliáře. U projektů na revitalizaci bytových domů probíhala především výměna oken a dveřních otvorů, zateplení střeš a fasád, odstranění statických poruch, včetně obnovy konstrukčních prvků, balkonů či rekonstrukce rozvodů.

Součástí IPRM byla i realizace projektů tzv. „pod čarou“ – tedy projektů, které byly financovány z jiných operačních programů – v rámci této skupiny projektů bylo realizováno zateplení tří mateřských škol (MŠ Klíček, MŠ Kamarád, MŠ Kytíčka).

V průběhu realizace zasedal Řídící výbor IPRM dle potřeby – obvykle při schvalování vypsání výzvy, výsledků výzvy či při projednávání roční monitorovací zprávy o IPRM. Organizačně byl chod IPRM zabezpečován prostřednictvím manažera IPRM.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Statutární město Liberec při přípravě IPRM plánovalo realizovat následující indikátory IPRM 1800 regenerovaných bytů, revitalizovat plochu území o rozloze 50000 m², 20% úsporu spotřeby energie bytových domů a to vše v celkových předpokládaných nákladech ve výši 382,2 mil. Kč a předpokládanou alokací dotace ve výši 235 mil. Kč. V souvislosti s šokovou změnou kurzu CZK/EUR byly na základě Dohody hodnoty indikátorů i celkových výdajů upraveny na hodnotu 1275 regenerovaných bytů a 35405 m² revitalizované plochy s předpokládanými výdaji ve výši 292 mil. Kč a dotací ve výši 6 mil. EUR. V průběhu realizace došlo k navýšení jak alokované podpory na 8 mil. EUR a současně došlo k navýšení indikátorů na 170 356 m² revitalizované plochy a 2975 regenerovaných bytů. V souvislosti s finančním ukončením realizací dílčích projektů IPRM nyní víme, že v rámci tohoto IPRM došlo k regeneraci 4 698 bytů a revitalizaci 226 758,9 m² veřejných ploch a to v celkových výdajích ve výši 344,6 mil. Kč a dotací z ERDF ve výši 198,7 mil. Kč. Tedy celkově jsme výrazně přesáhly plánované indikátory při snížení celkových výdajů a poskytnuté dotace a současně při zachování poměru investic do regenerace bytových domů a do revitalizace veřejných prostranství. Současně s dokončením realizace IPRM došlo téměř k celkové obnově komunikací a veřejných prostranství sídliště a v současné době jsou i téměř všechny panelové domy po rekonstrukci.

5. ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO KONTEXTU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA, REGIONU

Takto koncentrovaná investice do rekonstrukcí panelových domů a revitalizace veřejných prostranství nemá v rámci města Liberec obdoby. Realizací projektů v rámci IPRM se alespoň částečně podařilo zmírnit neduhy rozsáhlé panelové výstavby 70. až 90. let minulého století. Současně se v rámci zóny IPRM výrazně zvýšila kvalita života a to zejména díky modernizaci komunikací a ploch pro trávení volného času, současně se zvýšila i bezpečnost v sídlišti.

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů:

Problémy při realizaci IPRM byly zásadně dva – oba ležící mimo vliv nositele IPRM. Prvním byl prudký výkyv kurzu CZK/EUR, který se oproti přípravě IPRM rapidně zhoršil díky intervenci ČNB. Druhým byla nemožnost ovlivnit průběh realizace dílčích projektů – jednotliví žadatelé byli vázáni povinnostmi k CRR resp. MMR – nikoliv k městu – proto město mohlo pouze přijmout již nastalé změny.

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů:

Zvýšený dohled nad realizací dílčích projektů – v případě změn projektů a posunů harmonogramů mít dostatečnou zásobu pro naplnění povinného průběžného čerpání IPRM. Proto bylo v rámci IPRM realizováno 10 výzev a dokončeno 128 projektů.

7. HARMONOGRAM UKONČENÍ AKTIVIT IPRM

Období realizace:	Od:	1.12.2015	do:	1.6.2016
Popis aktivity IPRM:				
Příprava podkladů pro Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM a její odevzdání.				
Období realizace:	Od:	dd/mm/rrrr	do:	dd/mm/rrrr
Popis aktivity IPRM:				

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny:		
V průběhu realizace IPRM došlo k několika nepodstatným změnám, které se týkaly zejména personálních změn na straně nositele IPRM – změny manažerů IPRM, statutárního zástupce po komunálních volbách či změny ve složení řídicího výboru a pracovní skupiny IPRM. Dále v průběhu realizace docházelo k úpravám harmonogramu a textu dokumentu IPRM. Celkem bylo podáno 9 Oznámení o změně v IPRM.		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
V průběhu realizace IPRM byly realizovány 2 dodatky k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města. Dodatek č. 1 ze dne 4.2.2011 vypouštěl sankci za nevyčerpání 13 % alokace do 31.12.2010, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Liberec č. 12/2011 ze dne 27.1.2011. Dodatek č. 2 ze dne 24.7.2014 se týkal navýšení monitorovacích ukazatelů, navýšení alokace IPRM a posunu realizace IPRM do 31.12.2015, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Liberec č. 99/2014 ze dne 24.4.2014.		
Dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		1
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:	31.1.2011	
Datum podpisu Dodatku ŘO:	4.2.2011	
Dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		2
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:	20.5.2014	
Datum podpisu Dodatku ŘO:	24.7.2014	

10. SPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	170 356	226 758,9	10 dokončených projektů
Počet regenerovaných bytů	počet	2 975	4 698	118 dokončených projektů
Úspora spotřeby energie	%	20	28,27	11 dokončených projektů
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				
Monitorovací indikátory IOP celkem				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	170 356	226 758,9	10 dokončených projektů
Počet regenerovaných bytů	počet	2 975	4 698	118 dokončených projektů
Úspora spotřeby energie	%	20	28,27	11 dokončených projektů
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				

Monitorovací indikátory za jiné OP				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Snížení emisí CO ₂	t/rok	95	95	
Úspora energie	GJ/rok	1458	1458	
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Projekty realizované v IPRM byly v souladu s principem rovných příležitostí, nedocházelo k diskriminaci při výběru projektů, všechny projekty vedly ke zlepšení kvality života a sociální stability. Žádný z projektů nemá negativní dopad na žádnou složku obyvatelstva.

Udržitelný rozvoj:

V rámci výběru projektů realizovaných v rámci IPRM byly bodově zvýhodněny projekty s prokazatelně pozitivním přínosem na životní prostředí před neutrálními. Realizace projektů vedla k snížení územních rozdílů ve městě a celkovému harmonickému rozvoji zóny IPRM.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partneři v rámci IPRM byli zapojeni v pracovní skupině a v řídicím výboru IPRM od samého počátku tvorby IPRM. Po vytvoření dokumentu IPRM a zahájení realizace došlo dne 10.8.2009 ke zrušení pracovní skupiny IPRM, a následně byli partneři posíleni v řídicím výboru IPRM – ten se tak skládal jak ze zástupců města, tak ze zástupců Libereckého kraje, Okresní hospodářské komory, Osadního výboru Rochlice, tak i zástupců největších bytových družstev. Řídicí výbor se scházel dle potřeby zejména při projednávání nových výzev a jejich výsledků, při projednávání ročních monitorovacích zpráv atp. Díky zapojení partnerů do realizace IPRM došlo k efektivnímu plnění strategie IPRM.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:		199063 562,12 Kč
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: snížení z důvodů nezpůsobilosti některých dílčích výdajů projektů		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:		198 770 970,7 Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o realizaci IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby:*	Tibor Batthyány
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Liberec
Podpis a razítko
Poznámky	

* Pokud Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (<i>viz poznámka výše</i>)	Ne
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	Ne
3	Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách aktivit.	Ano
4	Seznam projektů	Ano
5	Seznam potvrzení vydaných v rámci programu JESSICA	Ano

Město Liberec

IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

aktualizace k 1.1.2015

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka - projekt zařazen na základě usnesení č.
1	42 500 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	505 620,8	1 487 120,0	666 808,0	1 961 202,0	432 684,0	1 272 600,0	4.11.2010	712/09	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	2	Ukončena	95 644,2	281 306,0			60 531,0	71 213,0	20.11.2010		
				CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	3	Ukončena	248 735,0	731 574,0			56 263,0	165 480,0	20.1.2011		
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	118 835,1	349 515,0	442 000,0	1 300 000,0	118 835,0	349 515,0	20.11.2010	712/09	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	2	Ukončena	22 115,3	65 045,0			13 063,0	38 421,0	20.1.2011		
				CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	3	Ukončena	301 049,6	885 440,0			269 212,0	791 800,0	20.7.2011		
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06462	Žitná 745-746, Liberec. rekonstrukce šitových stěn	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	340 000,0	1 000 000,0	291 141,9	856 299,6	225 868,0	664 318,0	20.7.2013	712/09	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	1	Ukončena	253 640,0	746 000,0	3 404 420,0	10 013 000,0	253 640,0	746 000,0	20.1.2011	712/09	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	2	Ukončena	205 700,0	605 000,0			205 700,0	605 000,0	20.1.2012		
				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	3	Ukončena	1 712 920,0	5 038 000,0			1 712 920,0	5 038 000,0	20.1.2014		
				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	4	Ukončena	1 232 160,0	3 624 000,0			672 520,0	1 978 000,0	4.11.2014		
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06594	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Seifertova 904,905	BD Seifertova 904-905, družstvo	1	Ukončena	2 890 000,0	8 500 000,0	2 890 000,0	8 500 000,0	2 870 368,0	8 442 260,0	20.1.2012	712/09	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06667	Rekonstrukce bytového domu Burianova 924-925	BD Burianova 924-925, Družstvo	1	Ukončena	1 700 000,0	5 000 000,0	1 870 000,0	5 500 000,0	1 517 177,0	4 462 286,0	20.7.2011	712/09	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06667	Rekonstrukce bytového domu Burianova 924-925	BD Burianova 924-925, Družstvo	2	Ukončena	170 000,0	500 000,0			46 639,0	137 175,0	20.1.2012		
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06668	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940,941	Společenství Haškova 940, 941	1	Ukončena	2 142 000,0	6 300 000,0	2 924 000,0	8 600 000,0	2 142 000,0	6 300 000,0	20.6.2011	712/09	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06668	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940,941	Společenství Haškova 940, 941	2	Ukončena	782 000,0	2 300 000,0			588 227,0	1 730 080,0	20.1.2012		
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*	1	Ukončena	1 870 000,0	5 500 000,0	2 711 794,0	7 975 867,0	1 382 808,0	4 067 083,0	20.1.2012	712/09	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*	2	Ukončena	187 000,0	550 000,0			5 872,0	17 271,0	20.9.2012		
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*	3	Ukončena	680 000,0	2 000 000,0			508 531,0	1 495 680,0	20.1.2013		
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*	4	Ukončena	119 000,0	350 000,0			119 000,0	350 000,0	20.9.2013		
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*	5	Ukončena	34 000,0	100 000,0			27 892,0	82 038,0	20.1.2014		
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07143	Halasova 895-896, Liberec. Výměna výtahů	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	646 000,0	1 900 000,0	646 000,0	1 900 000,0	588 907,0	1 732 080,0	20.10.2012	712/09	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07315	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 922	Společenství pro dům 922 Burianova Liberec	1	Ukončena	1 020 000,0	3 000 000,0	1 020 000,0	3 000 000,0	809 300,0	2 380 296,0	20.7.2012	712/09	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07316	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 923	Společenství pro dům 923 Burianova Liberec	1	Ukončena	1 020 000,0	3 000 000,0	1 020 000,0	3 000 000,0	819 197,0	2 409 403,0	20.1.2012	712/09	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07361	Žitná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a nástavba střešy	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	544 000,0	1 600 000,0	544 000,0	1 600 000,0	264 113,0	776 804,0	20.7.2011	712/09	
3	17 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07531	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střechy	Společenství vlastníků Žitná 825, 826	1	Ukončena	646 000,0	1 900 000,0	1 054 000,0	3 100 000,0	515 793,0	1 517 040,0	5.5.2012	730/2010	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07531	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střechy	Společenství vlastníků Žitná 825, 826	2	Ukončena	408 000,0	1 200 000,0			168 117,0	494 463,0	20.9.2012		
4	15 300 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07766	Dobiášova 855, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů	Bytové družstvo Dobiáš	1	Ukončena	204 000,0	600 000,0	204 000,0	600 000,0	166 064,0	488 426,0	20.3.2012	274/2011	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07767	Dobiášova 855, Liberec - Výměna výtahů	Bytové družstvo Dobiáš	1	Ukončena	979 200,0	2 880 000,0	979 200,0	2 880 000,0	932 178,0	2 741 700,0	20.11.2012	274/2011	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07794	Rekonstrukce výtahů domu v ulici Dobiášova 865	BD Dobiášova 865, družstvo	1	Ukončena	816 000,0	2 400 000,0	816 000,0	2 400 000,0	816 000,0	2 400 000,0	20.7.2012	274/2011	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07795	Revitalizace Rochlice - ul. Burianova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	Ukončena	1 887 000,0	2 220 000,0	1 887 000,0	2 220 000,0	1 311 049,0	1 542 411,0	20.10.2011	49/2011	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka - projekt zařazen na základě usnesení č.
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08821	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Haškova 942,943 Liberec	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	54 400,0	160 000,0	50 471,0	148 447,0	36 193,0	106 450,0	20.11.2013	13/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08889	Rekonstrukce fasády domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	901 000,0	2 650 000,0			900 976,0	2 649 930,0	20.12.2013	216/2013
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08890	Rekonstrukce lodžii domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	486 200,0	1 430 000,0	486 200,0	1 430 000,0	486 200,0	1 430 000,0	20.9.2013	13/2013
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08891	Rekonstrukce střechy domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	294 100,0	865 000,0	292 770,0	861 090,0	292 012,0	858 861,0	20.10.2013	13/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08933	Žitná 821, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	293 760,0	864 000,0	293 760,0	864 000,0	267 326,0	786 254,0	1.4.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08934	Žitná 822, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	293 760,0	864 000,0	293 760,0	864 000,0	267 326,0	786 254,0	9.4.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08936	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-IV.část	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	707 200,0	2 080 000,0	700 048,0	2 058 967,0	688 796,0	2 025 873,0	20.3.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08938	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-II.část	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	629 000,0	1 850 000,0	618 216,0	1 818 283,0	618 216,0	1 818 283,0	20.3.2014	216/2013
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08939	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-I.část	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	744 600,0	2 190 000,0	730 023,0	2 147 127,0	706 209,0	2 077 088,0	19.12.2013	13/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08940	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-III.část	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	673 200,0	1 980 000,0	660 131,0	1 941 563,0	611 357,8	1 798 111,3	25.5.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09047	Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	734 400,0	2 160 000,0	734 400,0	2 160 000,0	734 400,0	2 160 000,0	6.7.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09048	U Potůčku 619, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Ukončena	367 200,0	1 080 000,0	367 200,0	1 080 000,0	367 200,0	1 080 000,0	20.4.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09049	U Potůčku 618, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Ukončena	367 200,0	1 080 000,0	367 200,0	1 080 000,0	367 200,0	1 080 000,0	10.4.2014	216/2013
7	10 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.09050	U Potůčku 617-619, Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Ukončena	204 000,0	600 000,0	204 000,0	600 000,0	168 274,0	494 926,0	1.1.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09051	U Potůčku 617, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Ukončena	367 200,0	1 080 000,0	367 200,0	1 080 000,0	367 200,0	1 080 000,0	16.1.2014	216/2013
8	37 400 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.09091	Rekonstrukce výtahu domu Dobiášova 854	BD Dobiášova 854, družstvo		1	Ukončena	850 000,0	2 500 000,0	850 000,0	2 500 000,0	828 920,0	2 438 000,0	19.6.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09092	Rekonstrukce domu Na Žižkově 811,812	Společenství Na Žižkově 811-812		1	Ukončena	979 200,0	2 880 000,0	979 199,0	2 879 998,0	919 363,0	2 704 009,0	4.12.2013	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09093	Rekonstrukce výtahu domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků dobiášova 881,882		1	Ukončena	748 000,0	2 200 000,0	748 000,0	2 200 000,0	532 667,1	1 566 668,0	20.5.2015	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09100	Rekonstrukce bytového domu v ulici Vratislavická 367	Moravec Radim		1	Ukončena	324 700,0	955 000,0	324 700,0	955 000,0	324 700,0	955 000,0	25.5.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09101	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	612 000,0	1 800 000,0	454 829,0	1 337 734,0	454 829,0	1 337 734,0	20.11.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09102	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 939	Společenství pro dům Haškova 939		1	Ukončena	884 000,0	2 600 000,0	881 110,0	2 591 500,0	822 786,1	2 419 959,0	18.9.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09103	Rekonstrukce fasády domu Haškova 936,937	Společenství jednotek Haškova 936-937		1	Ukončena	289 000,0	850 000,0	289 000,0	850 000,0	288 320,0	848 000,0	30.10.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09104	Rekonstrukce společných částí domu Dobiášova 881-2	Společenství vlastníků dobiášova 881,882		1	Ukončena	612 000,0	1 800 000,0	325 923,0	958 598,0	265 229,5	780 086,8	20.5.2015	426/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09105	Rekonstrukce sítěch domu Haškova 952, 953	Společenství domu Haškova 952-953		1	Ukončena	294 100,0	865 000,0	294 100,0	865 000,0	291 553,0	857 511,0	20.11.2013	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09106	Rekonstrukce a zateplení domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků dobiášova 881,882		1	Ukončena	2 108 000,0	6 200 000,0	2 108 000,0	6 200 000,0	2 108 000,0	6 200 000,0	20.2.2015	426/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09107	Rekonstrukce střechy domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků Dobiášova 881,882		1	Ukončena	294 100,0	865 000,0	294 100,0	865 000,0	294 100,0	865 000,0	12.5.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09114	Rekonstrukce spodní stavby domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	591 600,0	1 740 000,0	591 600,0	1 740 000,0	374 037,4	1 100 110,1	20.10.2014	216/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09118	Žitná 683-685, Liberec - Rekonstrukce objektu	Společenství vlastníků Žitná 683, 684, 685		1	Ukončena	1 713 600,0	5 040 000,0	1 713 600,0	5 040 000,0	1 709 066,1	5 026 665,0	20.9.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09119	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna rozvodů vody	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861		1	Ukončena	510 000,0	1 500 000,0	510 000,0	1 500 000,0	414 184,3	1 218 189,0	20.5.2015	426/2013

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka - projekt zařazen na základě usnesení č.
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09120	Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	724 200,0	2 130 000,0	724 200,0	2 130 000,0	577 662,7	1 699 008,0	14.5.2014	426/2013
				CZ.1.06/5.2.00/07.09120	Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER		2	Ukončena					104 843,1	308 362,0	20.10.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09121	Žitná 745-746, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	204 000,0	600 000,0	202 125,0	594 486,0	202 124,9	594 485,0	20.7.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09122	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodů vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 853		1	Ukončena	408 000,0	1 200 000,0	408 000,0	1 200 000,0	150 287,8	442 023,0	2.7.2014	426/2013
				CZ.1.06/5.2.00/07.09122	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodů vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 854		2	Ukončena					195 146,4	573 960,0	27.12.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09123	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce lodžii a podhledů	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	257 040,0	756 000,0	257 040,0	756 000,0	257 040,0	756 000,0	20.10.2014	216/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09124	Na Žižkově 809-810, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	1 627 920,0	4 788 000,0	1 459 107,0	4 291 494,0	1 132 951,7	3 332 211,0	24.8.2014	426/2013
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09125	Žitná 683-685, Liberec - Výměna výtahů	Společenství vlastníků Žitná 683, 684, 685		1	Ukončena	1 020 000,0	3 000 000,0	1 020 000,0	3 000 000,0	1 018 164,0	2 994 600,0	5.8.2014	426/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09127	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	257 040,0	756 000,0	257 040,0	756 000,0	255 475,3	751 398,0	20.10.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09128	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	183 600,0	540 000,0	182 661,0	537 240,0	182 661,0	537 240,0	20.10.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09129	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce čelní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	257 040,0	756 000,0	257 040,0	756 000,0	254 744,3	749 248,0	20.10.2014	216/2013
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09130	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce rekonstrukce štitových stěn	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	122 400,0	360 000,0	122 400,0	360 000,0	122 400,0	360 000,0	20.10.2014	216/2013
9	37 376 056	a	85	CZ.1.06/5.2.00/07.09666	Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	28 939 418,8	33 925 375,0	28 836 568,0	33 925 375,0	28 835 540,3	33 924 165,0	30.6.2015	318/2014
10	68 313 539	a	85	CZ.1.06/5.2.00/07.09756	Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	19 242 169,0	22 637 845,9	19 242 168,0	22 637 845,0	19 206 479,1	22 595 858,7	31.7.2015	142/2015
				CZ.1.06/5.2.00/07.09805	Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazdřerokva, Haškova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	10 532 717,2	12 391 432,0	10 532 717,0	12 391 432,0	8 195 228,9	9 641 445,8	30.11.2015	536/2015
				CZ.1.06/5.2.00/07.09806	Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	21 168 353,3	24 903 945,0	21 168 353,0	24 903 945,0	17 240 167,3	20 282 549,8	30.11.2015	535/2015
				CZ.1.06/5.2.00/07.09808	Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	8 718 545,9	10 257 112,8	8 718 545,0	10 257 112,0	7 580 363,8	8 918 075,1	30.11.2015	534/2015
					Celkem za ukončené					227 011 600,1	393 117 610,7	224 460 328,9	387 056 407,4	198 770 970,7	344 642 158,5		
5					Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - Rekonstrukce společných prostor formou zazzdění lodžii a výměny oken	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				327 080,00	962 000,00						
6					Liberec-Rochlice,Dobiášova 858 - Rekonstrukce společných prostor formou zazzdění lodžii a výměny oken	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				376 720	1 108 000						
6					Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - Rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				605 200	1 780 000						
7					Rekonstrukce fasády domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků Dobiášova 881,882				901 000	2 650 000						
					Celkem					2 210 000	6 500 000						
1					Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahů, výměna lodžiových oken vč. vyzdění, rekonstrukce štítu	SBD Sever				1 003 000	2 950 000						
1					Dobiášova 859-861, Liberec. Rekonstrukce bytového domu	SBD Sever				12 920 000	38 000 000						
1					Na Žižkově 809-810, Liberec. Výměna výtahů, výměna TUV a SV	SBD Sever				680 000	2 000 000						

Neregistrované na CRR z důvodu na straně žadatele

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektu proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka - projekt zařazen na základě usnesení č.
1					Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951				2 448 000	7 200 000						
1					BD Výhled-rekonstrukce č.p. 919,920,921	Bytové družstvo Výhled				510 000	1 500 000						
1					Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahu a oprava sítěch	SBD Sever				952 000	2 800 000						
1					Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Dobiášova 855	Bytové družstvo Dobiáš				3 128 000	9 200 000						
4					Rekonstrukce sítěch SV Žitná 816-817	*Společenství vlastníků Žitná 816-817*				255 000	750 000						žadatelé odstoupili od realizace projektu
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				629 000	1 850 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				629 000	1 850 000						
3					Celková rekonstrukce výtahu a šachty Burianova 918/9	Okresní stavební bytové družstvo				425 000	1 250 000						
8					Pazderkova 866-867, Liberec - Výměna protipožárních dveří	Stavební bytové družstvo SEVER				114 240	336 000						
8					Pazderkova 866-867, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavební bytové družstvo SEVER				444 720	1 308 000						
					Celkem					24 137 960	70 994 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce lodžii a výměna oken ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				434 860	1 279 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce lodžii ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				337 620	993 000						
3					Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce a izolace sítěšního pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				409 700	1 205 000						
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08935	Dobiášova 859, 860, 861, Liberec - Rekonstrukce společných prostor formou zazdění lodžii a výměny oken	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861				489600	1 440 000						
					Celkem					2 112 420	6 213 000						
2					Revitalizace Rochlice – kamerový systém	Statutární město Liberec				2 125 000	2 500 000						
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09094	Rekonstrukce výtahu domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951				748 000	2 200 000	748 000	2 200 000				žadatel odstoupil od realizace
					Celkem					2 873 000	4 700 000						

Seznam projektů, kterým bylo vydáno potvrzení o výběru projektu

Unikátní klíč:	Název projektu	Žadatel projektu	IČ
	Výzva č.1		
0W4txP0003	Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahů, výměna lodžiových oken vč. vyzdění, rekonstrukce štítu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0Uva8P0005	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střechy	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0Umf8P0005	Žitná 745-746, Liberec. rekonstrukce štítových stěn	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0UhrpP0003	Na Žižkově 809-810, Liberec. Výměna výtahů, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0V2pqP0003	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0UbrGP0005	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0Uai8P0004	Dobiášova 859-861, Liberec. Rekonstrukce bytového domu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0VJ1AP0003	Halasova 895-896, Liberec. Výměna výtahů	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0UvAUP0004	Žitná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a nástavba střechy	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
0VbuLP0001	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	Společenství Žitná 818-819	25437143
0W73BP001	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940,941	Společenství Haškova 940,941	25473867
0WhG2P0001	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Dobiášova 855	Bytové družstvo Dobiáš	25416448
0Wi2AP0001	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951	27321142
0WwcnP0001	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 922	Společenství pro dům Burianova 922	28671813
0WihGP0001	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Seifertova 904,905	BD Seifertova 904-905	25416880
0WtN5P0001	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 923	Společenství pro dům Burianova 923	28679474
0VVL9P0001	BD Výhled-rekonstrukce č.p. 919,920,921	Bytové družstvo Výhled	25417738
0VAdYP0002	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 924-925	BD Burianova 924-925, družstvo	25417355
0Ra4QP0001	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	25494031
	Výzva č. 2		
0MPeEP0001	Revitalizace Rochlice	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
1MY8EP0001	Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
1M6V1P0002	Revitalizace Rochlice – ul. Burianova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
2ivxXP0002	Revitalizace Rochlice – ul. Haškova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
2o1EXP0002	Revitalizace Rochlice – kamerový systém	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
	Výzva č.3		
1pyNkP0004	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střechy	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
1rCxdP0001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rCwnP0002	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce	Stavební bytové družstvo Pozemní	00042722

Unikátní klíč:	Název projektu	Žadatel projektu	IČ
	lodžii a výměna oken ve společných prostorech	stavby Liberec	
1rCwTP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce výtahů	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rCuRP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rCsuP00002	Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce lodžii ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rCyzP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rCxtP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1osd1P00001	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce lodžii	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rCj1P00001	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
1rEBIP00003	U Potůčku 612- 614, Liberec - Výměna výtahů, výměna rozvodů TV a SV	Společenství vlastníků U Potůčku 612, 613, 614	27332811
0WkQbP00003	Burianova 924-925 - rekonstrukce	BD Burianova 924-925, Družstvo	25417355
1qBbkP00001	Celková rekonstrukce výtahu a šachty Burianova 918/9	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
	Výzva č.4		
1D8h7P00002	Dobiášova 855, Liberec - Výměna výtahů	Bytové družstvo Dobiáš	25416448
1D9kaP00001	Dobiášova 855, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů	Bytové družstvo Dobiáš	25416448
1zyIYP00002	Rekonstrukce střechy SV Žitná 816-817	"Společenství vlastníků Žitná 816-817"	25437712
1DKsjP00001	Výměna výtahu, Dobiášova 884	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BREAP00001	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 884	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKoNP00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 884	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKrZP00001	Výměna výtahu, Dobiášova 883	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BRDMP00001	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 883	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKovP00002	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 883	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKrGP00001	Výměna výtahu, Dobiášova 863	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BR5GP00001	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 863	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKocP00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 863	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKnTP00002	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 862	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BI9AP00001	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 862	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKqSP00001	Výměna výtahu, Dobiášova 862	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DJTfP00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1xIhdP00002	Rekonstrukce střechy, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DJSWP00001	Výměna výtahu, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKqmP00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Haškova 954	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKu4P00001	Výměna výtahu, Haškova 954	CIB Flats P10, a.s.	27210324

Unikátní klíč:	Název projektu	Žadatel projektu	IČ
1BSloP00001	Rekonstrukce střechy, Haškova 954	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKq3P00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BSkkP00001	Rekonstrukce střechy, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKtMP00001	Výměna výtahu, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BRG0P00001	Rekonstrukce střechy, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKtP00001	Výměna výtahu, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKpJP00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BRFIP00001	Rekonstrukce střechy, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKtbP00001	Výměna výtahu, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKpoP00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1BRF0P00001	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 885	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKp5P00001	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 885	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKsTP00001	Výměna výtahu, Dobiášova 885	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1D9CvP00001	Liberec-Rochlice, Ježkova 910-911 - výměna dřevěných oken za plastová	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
1EoHBP00003	Žitná 829-830, Liberec - Výměna vstupních dveří a oken	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
1DJSEP00001	Rekonstrukce omítky, výměna oken a vstupních dveří, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1DKhZP00001	Rekonstrukce omítky, výměna oken a vstupních dveří, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.	27210324
1EQntP00001	Rekonstrukce výtahů domu v ulici Dobiášova 865	BD Dobiášova 865, družstvo	25416863
1F1ZaP00002	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Burianova 928	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
	Výzva č.5		
2wgdEP00001	Dobiášova 855, Liberec - výměna oken ve společných prostorech	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448
2whcuP00001	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce lodžii	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448
2wgg8P00001	Dobiášova, 855, Liberec - výměna oken v bytech	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448
2AB2UP00001	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - Rekonstrukce rozvodů studené, teplé a požární vody	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
2AB1XP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
2AAZPP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - Rekonstrukce společných prostor formou zazdění lodžii a výměny oken	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
2AAZNP00001	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - Rekonstrukce společných prostor formou zazdění lodžii a výměny oken	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	00042722
2wT6vP00001	Na Žižkově 807-808, Liberec - Výměna výtahů	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2whKPP00001	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce vstupní stěny	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448
2whk5P00001	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce štítových stěn	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448
2whsiP00002	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce zadní stěny	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448

Unikátní klíč:	Název projektu	Žadatel projektu	IČ
2wfRoP00002	Dobiášova 855, Liberec - oprava střechy	Bytové družstvo Dobiáš	25 416 448
	Výzva č.6		
2whk5P00002	Bytové družstvo Dobiáš	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce štítových stěn	25 416 448
2whsiP00003	Bytové družstvo Dobiáš	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce zadní stěny	25 416 448
2wfRoP00004	Bytové družstvo Dobiáš	Dobiášova 855, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	25 416 448
2whKPP00002	Bytové družstvo Dobiáš	Dobiášova - 855, Liberec - rekonstrukce vstupní stěny	25 416 448
2JZStP00001	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861	Dobiášova 859, 860, 861, Liberec-Rekonstrukce společných prostor formou zazdění lodžií a výměny oken	28738675
2JZXYP00001	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861	Dobiášova 859, 860, 861, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	28738675
2JZJ1P00001	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	28738675
1DwwRP00003	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna výtahů	28738675
2JYxhP00001	Stavební bytové družstvo SEVER	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce čelní stěny	00042579
2JY8LP00001	Stavební bytové družstvo SEVER	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	00042579
2JWDpP00001	Stavební bytové družstvo SEVER	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	00042579
2JWe4P00001	Stavební bytové družstvo SEVER	Na Žižkově 808, Liberec - Výměna výtahu	00042579
2wT6vP00003	Stavební bytové družstvo SEVER	Na Žižkově 807, Liberec - Výměna výtahu	00042579
2KeeIP00001	Okresní stavební bytové družstvo	Rekonstrukce sušáren v objektu č.p. 942,943, Liberec VI.- ulice Haškova	00224138
2Ksg5P00001	Okresní stavební bytové družstvo	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Haškova 942,943 Liberec	00224138
2L3EfP00001	Okresní stavební bytové družstvo	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Ježkova 908-909, Liberec	00224138
2LM7LP00002	Společenství pro dům Haškova 950-951	Rekonstrukce střechy domu Haškova 950,951	27321142
2LQ51P00002	Společenství pro dům Haškova 950-951	Rekonstrukce lodžií domu Haškova 950, 951	27321142
2LiZsP00001	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice,Dobiášova 858 - Rekonstrukce společných prostor formou zazdění lodžií a výměny oken	00042722
2LiZwP00001	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - Rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	00042722
2M1ekP00002	Okresní stavební bytové družstvo	Rekonstrukce střechy a výtahu, Liberec 6 - Burianova 929	00224138
2M0nTP00001	Okresní stavební bytové družstvo	Rekonstrukce lodžií domu Burianova 929, Liberec 6	00224138
2MhHDP00001	Stavební bytové družstvo SEVER	Pazderkova 868-869, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	00042579

Unikátní klíč:	Název projektu	Žadatel projektu	IČ
2IXesP00002	Okresní stavební bytové družstvo	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-I.část	00224138
	Výzva č.7		
2VJ5bP00003	U Potůčku 617-619, Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec	25480901
2VJ10P00003	U Potůčku 619, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec	25480901
2VIIsP00004	U Potůčku 617, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec	25480901
2VIWVP00003	U Potůčku 618, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec	25480901
2VIIsP00001	Rekonstrukce střechy a lodžii na sušárnách domu Burianova 930, Liberec 6	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
2K0MnP00002	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-IV.část	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
2Js9wP00002	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-III.část	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
2K1NdP00002	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-II.část	Okresní stavební bytové družstvo	00224138
2WgB8P00001	Žitná 821, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2WgLsP00001	Žitná 822, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2Wdk6P00001	Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahů	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2YdY0P00001	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna výtahů	Společenství vlastníků Na Žižkově 853	28743547
2XYyxP00001	Rekonstrukce střechy domu Haškova 952, 953	Společenství domu Haškova 952-953	27337618
2YrQ8P00001	Rekonstrukce střechy domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků Dobiášova 881,882	25485032
2YrybP00001	Rekonstrukce spodní stavby domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951	27321142
2YBSfP00001	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2YAOcP00001	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce čelní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2YD4sP00001	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce lodžii a podhledů	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2YCI0P00001	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce rekonstrukce štítových stěn	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2YC0oP00001	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
2Ys8cP00001	Rekonstrukce fasády domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků Dobiášova 881,882	25485032
2LQeFP00003	Rekonstrukce fasády domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951	27321142
	Výzva č.8		
36VH7P00001	Rekonstrukce výtahů domu Dobiášova 854	BD Dobiášova 854, družstvo	25416855
376E7P00001	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951	27321142

Unikátní klíč:	Název projektu	Žadatel projektu	IČ
36VP4P00003	Rekonstrukce výtahů domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951	27321142
37fCJP00001	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodů vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 853	28743547
37fZbP00001	Žitná 745-746, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
37nPQP00001	Pazderkova 866-867, Liberec - Výměna protipožárních dveří	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
37ngyP00001	Pazderkova 866-867, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
36CJMP00001	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna rozvodů vody	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861	28738675
37rqfP00001	Rekonstrukce výtahů domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků dobiášova 881,882	25485032
37rLsP00001	Rekonstrukce společných částí domu Dobiášova 881-2	Společenství vlastníků dobiášova 881,882	25485032
37oSRP00002	Rekonstrukce fasády domu Haškova 936,937	Společenství jednotek Haškova 936-937	27278964
36oJmP00001	Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
36jVSP00001	Žitná 683-685, Liberec - Výměna výtahů	Společenství vlastníků Žitná 683, 684, 685	28729668
36kbuP00001	Žitná 683-685, Liberec - Rekonstrukce objektu	Společenství vlastníků Žitná 683, 684, 685	28729668
378UnP00001	Rekonstrukce a zateplení domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků dobiášova 881,882	25485032
378UIP00001	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 939	Společenství pro dům Haškova 939	27322033
34GzuP00001	Rekonstrukce domu Na Žižkově 811, 812	Společenství Na Žižkově 811-812	25461419
36r1tP00001	Na Žižkově 809-810, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER	00042579
1EQnwP00005	Rekonstrukce bytového domu v ulici Vratislavická 368	Moravec Radim	
	Výzva č. 9		
3yiohP00002	Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
	Výzva č. 10		
3YMFIP00001	Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
495sLP00001	Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
48XiiP00001	Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978
48VYWP00001	Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	00262978



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Prohlášení k potvrzení v rámci programu JESSICA

Statutární město Liberec, jako nositel Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, prohlašuje, že v rámci programu JESSICA nebyla vystavena žádná potvrzení.

p. Tibor Batthyány
primátor



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**Zápis č. 19 – per rollam
z jednání Řídícího výboru
v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec
- Regenerace sídliště Rochlice (IOP 5.2)**

Datum konání: 6. 5. 2016

Záznam jednání:

Jednání bylo zahájeno dne 29. 4. 2016 rozesláním podkladů.

Program jednání:

Schválení Závěrečné zprávy o realizaci IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice

Účast na zasedání:

	Člen ŘV (s hlasovacím právem)	Účast
1	Ing. František Hruša -předseda ŘV IPRM	ANO
2	Naděžda Jozífková - místopř. ŘV IPRM	ANO
3	Ing. Ivo Palouš	NE
4	RNDr. Vít Příkaský	ANO
5	Miroslav Matějka	ANO
6	Ing. Martin Procházka	ANO
7	Oldřich Jeníček (Ing. Vít Hovorka)	NE
8	MUDr. Kateřina Absolonová	ANO
9	Ing. Jaroslav Morávek	ANO
10	Ing. Petr Šourek	ANO
11	Ing. Mgr. Petr Černý	ANO
12	Ing. Šafářová Libuše	NE

Celkem se zasedání zúčastnilo 9 členů Řídícího výboru s hlasovacím právem, kteří ve stanoveném termínu zaslali svá vyjádření.

Závěr jednání:

Závěrečné zpráva o realizaci IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice byla schválena.

Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM byl řídicím výborem schválen.

Jednání bylo ukončeno dne 6. 5. 2016 v 10.00 hod.

Zápis pořídila: Ing. Hana Vávrová, manažerka IPRM

Ing. František Hruša
předseda řídicího výboru

